

Arbetstider LONA

Datum	Dag	Starttid	Sluttid	Arbetstimmar	Syssla	
2024-08-23	Fredag	07:00	16:00	8 t	Genomgång och medverkan trådfällning	
2024-09-02	Måndag	07:00	16:30	8,5 t	Uppstart av grävning, möte med JK,CE,JA	
2024-09-03	Tisdag	07:00	19:15	11,3 t	Genomgång av historiska arkiv, CE, fotodokumentation medverkan, trådbortagnings medverkan	
2024-09-04	Onsdag	07:00	18:00	10 t	Medverkan grävning, stensättning	
2024-09-05	Torsdag	07:00	18:00	10 t	Medverkan trådborttagning och grävning och massplacering	
2024-09-06	Fredag	07:00	16:00	8 t	Medverkan trådborttagning och grävning, arkivsök historiska dokument	
2024-09-08	Lördag	07:00	14:00	7 t	Medverkan skotning	
2024-09-09	Måndag	07:00	21:30	13,5 t	Medverkan grävning och massplacering, fotodokumentation	
2024-09-10	Tisdag	07:00	17:30	9,5 t	Medverkan grävning och massplacering, foto och trådfällning	
2024-09-11	Onsdag	07:00	18:00	10 t	Dokumentation och medverkan vid stensättning och huvudet	
2024-09-12	Torsdag	07:00	16:00	8 t	Dokumentation och medverkan vid stensättning och huvudet	
2024-09-13	Fredag	07:15	15:15	7 t	Medverkan grävning och massplacering, fotodokumentation	
2024-09-16	Måndag	07:30	15:30	7 t	Medverkan grävning och massplacering, dokumentation	
2024-09-17	Tisdag	07:30	13:30	6 t	Medverkan grävning och massplacering, dokumentation	
2024-09-18	Onsdag	07:30	13:30	6 t	Medverkan grävning och massplacering, dokumentation	
2024-09-19	Torsdag	07:15	15:15	7 t	Medverkan grävning och massplacering, fotodokumentation	
2024-09-20	Fredag	07:00	10:00	3 t	Medverkan skotning	
2024-09-21	Lördag	08:00	12:00	4 t	Röjning längs väg till Stjärnan	
2024-09-28	Lördag	08:00	12:00	4 t	Inspektion och dokumentation	
2024-09-30	Måndag	07:30	17:30	9 t	Medverkan grävning och dokumentation samt fotodokumentation	156,8 t
2024-10-01	Tisdag	07:00	18:00	10 t	Problemlösning kopplat till regn, foto och dokumentation - utloppsplanering stjärnan, uppmärkning av träd	
2024-10-02	Onsdag	07:15	18:15	10 t	Medverkan trådborttagning och grävning och massplacering	
2024-10-03	Torsdag	07:15	19:30	11,3 t	Medverkan grävning och omprojektering, fotodokumentation	
2024-10-04	Fredag	07:30	18:30	10 t	Medverkan skotning, projektering stjärnans överfart, blöta massor Lillian	
2024-10-05	Lördag	06:00	22:00	15 t	Underhåll så pumparna gick, skotning, borttagande av ris	
2024-10-06	Söndag	15:00	22:00	7 t	Underhåll av pumparna	
2024-10-07	Måndag	07:15	16:15	8 t	Medverkan vid grävning och bärgning, dokumentation	
2024-10-08	Tisdag	07:15	18:15	10 t	Fotodokumentation, mottagning/ lossning av långgrävare, medverkan vid huvudet	
2024-10-09	Onsdag	07:15	17:15	9 t	Medverkan vid grävning med långgrävare, dokumentation	
2024-10-10	Torsdag	07:15	18:15	10 t	Medverkan vid grävning med långgrävare, montering av självtrycksledning	
2024-10-11	Fredag	07:15	17:15	9 t	Medverkan, underhåll munkar, projektering utlopp, extra utlopp och form	
2024-10-12	Lördag	10:15	15:15	5 t	Framtagande av underlag för Lillians form, pumpning	
2024-10-13	Söndag	19:15	22:00	2,8 t	Framtagande av underlag för Lillians form, pumpning	
2024-10-14	Måndag	07:15	14:15	6 t	Medverkan vid grävning och dokumentation	
2024-10-15	Tisdag	07:30	16:30	8 t	Medverkan vid grävning och dokumentation	
2024-10-16	Onsdag	07:15	14:15	6 t	Medverkan vid grävning och dokumentation	
2024-10-17	Torsdag	07:30	15:30	7 t	Medverkan vid grävning och dokumentation	
2024-10-18	Fredag	07:15	15:15	7 t	Medverkan vid grävning, svetsning av självtrycksledning, materialhantering	
2024-10-21	Måndag	07:30	16:30	8 t	Medverkan vid grävning vid lillian	
2024-10-22	Tisdag	07:30	15:30	7 t	Medverkan vid grävning vid lillian, underhåll munkar	
2024-10-23	Onsdag	07:00	16:00	8 t	Medverkan vid grävning vid lillian, dokumentation av fynd	
2024-10-24	Torsdag	09:30	16:30	6 t	Dokumentation och administration	
2024-10-25	Fredag	10:00	14:30	4,5 t	Dokumentation och administration	
2024-10-28	Måndag	07:00	16:00	8 t	Fotodokumentation och administration	192,5 t
2024-11-01	Fredag	07:00	09:00	2 t	Dokumentation och administration	
2024-11-04	Måndag	07:15	14:15	6 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-05	Tisdag	07:15	14:15	6 t	Medverkan återställning av ytor, återställning av avgrävd elkabel	
2024-11-06	Onsdag	07:30	15:30	7 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-07	Torsdag	07:15	16:15	8 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-08	Fredag	07:30	16:30	8 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-11	Måndag	07:00	18:00	10 t	Mottagning av material till Stjärnans överfart	
2024-11-12	Tisdag	07:30	14:30	6 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-13	Onsdag	07:15	14:15	6 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-14	Torsdag	07:30	17:30	9 t	Medverkan överfart till Stjärnan, materialflyttning och vägskrapning	
2024-11-15	Fredag	07:30	14:30	6 t	Medverkan återställning av ytor	
2024-11-18	Måndag	07:00	16:00	8 t	Logistik flisning av utskotat virke, grusning av väg	
2024-11-22	Fredag	07:15	16:15	8 t	Rensning av flytande material	
2024-11-25	Onsdag	10:00	12:00	2 t	Logistik flisning	92 t
2024-12				40 t	Rapportskrivning och sammanställningar	
2025-03-07	Fredag	09:00	12:00	3 t	Möte Enköpings kommun om avslut	
2025-03-10	Måndag	10:00	14:00	4 t	Möte med Kits avstämning och planering av slutfas	
2025-03-19	Onsdag	06:00	11:00	5 t	Dokumentation och redovisning	
2025-03-26	Onsdag	13:00	17:00	4 t	Avstämningsmöten med entreprenörer, antikvarieansvarig m.m.	
2025-V14				60 t	Medverkan, köra sten, jord, samla glas - återbruk, inköp, sådd 2P	
2025-V15				35 t	Medverkan, köra sten, jord, samla glas - återbruk	
2025-V15				10 t	Slutrapport, sammanställning av budgetresultat	
2025-V16				40 t	Utgjämning och borttagande av grenar, rötter i vatten	
2025-V17				32 t	Vältning och sådd av gräs	
2025-V18				16 t	Fotodokumentation och rapportskrivande	
2025-V19				35 t	Insamlade av uppgifter, summering av bilder	
2025-V20				16 t	Slutsummeringar. Rapport och redovisning	
				741,3 t		222 375 kr