

Projekt: Kågeröds Vattenrike

Län	Kommun
Skåne län	Svalöv

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige	Enhet/förvaltning
Linn Renström	Plan- och exploatering
Postadress	Postnr Postort
Herrevadsgatan 10	26880 Svalöv
Telefon	Mobil
0418475420	-
E-post	Postgiro/Bankgiro
linn.renstrom@svalov.se	6637367
Organisationsnummer	Betalningsreferens
2120000993	2101

Övriga kontaktpersoner

Inga övriga kontakter

Projektbeskrivning

Projektnummer	22208646	Status	SR Inskickad
Projektets startår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2022	2022-01-01	2024-12-31	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är tätortsnära	605-2021	501-48537-2021	Kommun
Gott exempel	Projektets tema		
Nej	Övrigt		

Sammanfattning

I Svalövs kommuns tätort Kågeröd kommer en återmeandring av Vegeå att utföras enligt fattade beslut. För att på bästa sätt kunna nyttja området för rekreation, naturupplevelser och undervisning så planeras området att vidareutvecklas med gångtor, broar, fågeltorn, grillplats samt vindskydd.

Syfte

Syftet med anläggningen är att göra området tillgängligt för alla och skapa platser för naturupplevelser där naturen kan beskådas på nära håll, där området kan ge en ökad flora och fauna kring den återmeandrade ån.

Bakgrund

Projektet har initierats av Svalövs kommun tillsammans med Länsstyrelsen för att skapa bättre naturtyper utmed Vegeå och för att skapa naturlika rekreationsområden för både invånare och besökare. Tanken med projektet är att skapa större förståelse för naturen och vikten av rent vatten i våra vattendrag.

Lokala aktörer

-

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet är tänkt att öka förståelsen för naturen, vattendragen och de växter och djur som trivs där omkring. Målet med projektet är att få kommunens invånare att besöka platsen och få förståelse och uppleva naturen nära hemmet.

Projektets långsiktiga effekter

Projektet är tänkt att öka förståelsen för naturen, vattendragen och de växter och djur som trivs där omkring. Målet med projektet är att få kommunens invånare att besöka platsen och få förståelse och uppleva naturen nära hemmet.

Genomförande och erfarenheter

Enligt beslutet om bidrag samt ändringsbeslut skulle följande åtgärder utföras för att få rätt till bidraget;

anläggning av en ca 740 m tillgänglighetsanpassad gångslinga, ett fågeltorn för flera personer tillverkat i trä, två grillplatser, varav en med vindskydd, en stor informationstavla om hela området samt 5 mindre tavlor som beskriver olika biotoper i området, parkering med 4 platser plus en för rörelsehindrade samt anläggning av en ca 1000m² våtäng. Alla åtgärder har utförts. Dessutom har det gjorts ett insektshotell, uppförts stängsel för betesdjur, samt en bro över ån. En invigning hölls den 25 maj och cirka 100 besökare deltog. Kommunen har till största delen mycket goda erfarenheter av genomförandet. Den torra våren gjorde det svårt för ängsblommorna att etablera sig. Denna erfarenhet gör att vi i framtiden anlägger ängar på hösten. En annan erfarenhet är att den anlagda stigen använts till ridning och mopedkörning, vilket den inte är anpassad för. Kommunen hoppas att information om stigens begränsningar ska stoppa denna typ av användning. Enligt Länsstyrelsens beslut skulle åtgärderna vara utförda senast den 31 dec 2022, allt var dock inte färdigställt förrän några månader senare. Slutbesiktning gjordes den 22 mars 2023 då det mesta var färdigställt utom ängssådden.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Genom att tillgängliggöra området för allmänheten och uppföra informationsskyltar skapas en ökad förståelse för naturen, vattendragen och de växter, svampar och djur som har området som sin livsmiljö. Området ligger i anslutning till Kågeröds tätort vilket gör det enkelt för invånarna, skolor, förskolor mm att komma ut i naturen. Åtgärderna bidrar också till utvecklandet av en grön entré för besökare till Söderåsens omväxlande natur.

Samverkan med flera aktörer

Det kommunala bolaget kommunservice, där gata/park som sköter kommunens naturområden ingår har varit inblandade i projektet. De har varit delaktiga under planering och genomförandet av projektet då de kommer att sköta delar av området framöver. Entreprenör för åtgärderna har varit Naturentreprenad syd och Briza Natur har utformat informationsskyltarna. Samarbetet mellan kommun och entreprenörer har fungerat mycket väl.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Större delen av området arrenderas ut till bete. Det kommunala bolaget kommunservice kommer att sköta resterande del av området genom att hålla stigar öppna, slåttå ängsmarkerna och hålla efter invasiva arter. En skötselplan är under framtagande där ansvariga för olika åtgärder kommer att anges. Kommunen kommer löpande att följa upp att den används.

Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

Hållbarhetsmål 2030	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Ingen fattigdom	X	-	-
Ingen hunger	X	-	-
Hälsa och välbefinnande	-	-	X
God utbildning för alla	-	X	-
Jämställdhet	X	-	-
RentVattenOchSanitet	-	-	X
HållbarEnergiFörAlla	X	-	-
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	X	-	-
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	X	-	-
Minskad ojämlikhet	-	-	X
Hållbara städer och samhällen	-	-	X
Hållbar konsumtion och produktion	X	-	-
Bekämpa klimatsförändringen	X	-	-
Hav och marina resurser	-	-	X
Ekosystem och biologisk mångfald	-	-	X
Fredliga och inkluderande samhällen	X	-	-

I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen?

Miljökvalitetsmål	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Begränsad klimatpåverkan	-	-	X
Frisk luft	-	-	X
Försurning	X	-	-
Giftfritt	-	-	X
Ozonskikt	X	-	-
Strålning	X	-	-
Övergödning	-	-	X
Sötvatten	-	-	X
Grundvatten	X	-	-
Kust och hav	X	-	-
Våtmark	-	-	X
Skog	X	-	-
Odlingslandskap	X	-	-
Fjäll	X	-	-
Bebyggelse	X	-	-
Djur och växter	-	-	X

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
734 000 kr	367 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
500 000 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
27 - Vandringsled/stig		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	04 - Grod- och kräldjur	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
1 - Tillgänglig natur för alla		07 - Natur-och kulturturism	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Anläggning av en ca 740 tillgänglighetsanpassad gångslinga runt området (se karta i ansökan)

Förvaltning av resultat efter projektiden

Gångarna kommer ingå i driften hos Gata och Park och underhållas med hetvatten för att inte växa igen. Inväxning på sidorna tillåts för att ge naturnära intryck.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
300 000 kr	150 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
202 369 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
22 - Fågeltorn/plattform		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	02 - Fåglar	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
4 - Tillgång till natur för friluftsliv		07 - Natur-och kulturturism	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Ett fågeltorn för flera personer tillverkat i trä

Förvaltning av resultat efter projektiden

Skapa en plats för fågelskådning i naturområdet. Tornet skall vara av enklare karaktär men så pass stort att flera personer kan vistas på platsen samtidigt. Tornet byggs i trä för att harmonisera med omgivningen och vegetationen tillåts växa upp kring tornet för att göra det som en del av naturen. Informationsskyltar kommer även monteras upp.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
180 000 kr	90 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
120 000 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
23 - Rastplats/grillplats		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
4 - Tillgång till natur för friluftsliv		07 - Natur-och kulturturism	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

1 grillplats med vindskydd och 1 grillplats

Förvaltning av resultat efter projektiden

Skapa mötesplatser för friluftsliv med grillplats och vindskydd. Platsen skall vara anlagd i naturmaterial med tydlig koppling till området.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
5		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
0 kr	0 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
241 538 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
72 - P-plats		5	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	10 - Övrigt	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
5 - Attraktiv tätortsnära natur		13 - Ej relevant	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

4 parkeringsplatser och 1 parkering för rörelsehindrade

Förvaltning av resultat efter projektiden

Svalövs kommun

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
6		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
0 kr	0 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
10 352 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
05 - Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
47 - Nyskapa naturtyp/område		1 000	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	05 - Odlingslandskap	07 - Kärleväxter och alger	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		04 - Landskapskaraktär – natur och kulturarv	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Anläggande av våtäng

Förvaltning av resultat efter projektiden

Löpande skötsel - Svalövs kommun

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
7		2022-01-01	2022-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
0 kr	0 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall bidrag	Utfall värde av ideellt arbete	
134 620 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
54 - Informationstavla/skylt		6	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	10 - Övrigt	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
5 - Attraktiv tätortsnära natur		07 - Natur-och kulturturism	
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2023			
Motivering			
-			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

En stor informationstavla om hela området samt 5 mindre tavlor som beskriver olika biotoper i området

Förvaltning av resultat efter projektiden

Löpande

Kostnader per kostnadsslag

Arbetskostnad	0 kr
Material	0 kr
Köpta tjänster	1 208 879 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr):	1 208 879 kr

Summering åtgärder

Åtgärds-nummer		Total kostnad	Sökt Bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan	734 000 kr	367 000 kr	367 000 kr	0 kr
	Utfall	500 000 kr		0 kr	0 kr
3	Ansökan	300 000 kr	150 000 kr	150 000 kr	0 kr
	Utfall	202 369 kr		0 kr	0 kr
4	Ansökan	180 000 kr	90 000 kr	90 000 kr	0 kr
	Utfall	120 000 kr		0 kr	0 kr
5	Ansökan	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	Utfall	241 538 kr		0 kr	0 kr
6	Ansökan	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	Utfall	10 352 kr		0 kr	0 kr
7	Ansökan	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	Utfall	134 620 kr		0 kr	0 kr
Summa	Ansökan	1 214 000 kr	607 000 kr	607 000 kr	0 kr
	Utfall	1 208 879 kr		0 kr	0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Svalöv		1
Period från	2022-01-01	Period till	2024-12-31

	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
	927 000 kr	0 kr	0 kr

Totalt:	927 000 kr	0 kr	0 kr
----------------	-------------------	-------------	-------------

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
2014:1	Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.	Ja
2014:2	De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget.	Ja
2014:3	En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.	Ja
2014:4	En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Ja
2014:6	Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Ja
2014:7	Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Ja
2014:8	Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Ja
2016 Skåne	Vid marknadsföring och information om projektet samt i alla dokument som framställs inom projektet ska LONA-finansiering tydligt redovisas, antingen med texten ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt” eller med Naturvårdsverkets symbol ”LONA”. Detta gäller för böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m.	Ja
Sk 2016:1	Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som bilaga i LONA-registret, senast i samband med första redovisningen.	Ja

Godkända ändringar

Ändringsbeslut 2022-09-14 om tillägg av nya åtgärder.

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

-

Motivering till beslut

Projektet är angeläget att genomföra då behovet av tillgängliga tätortsnära naturområden är mycket stort i den aktuella delen av Skåne

Politikområden

- Turism (50 %) Skapa en turistattraktion i kågeröd med våtmarksrike med koppling mot Söderåsen
- Skola (25 %) Skapa utbildningsmöjligheter för barnen att besöka våtmarksriket och lära sig om natur och ekologi på en plats som restaurerats till att gynna den biologiska mångfalden
- Folkhälsa (25 %) Skapa ett rekreationsområde för medborgarna att kunna komma ut i och njuta av lugn och harmonisk miljö med porlande vatten och ett rikt djur liv

Bilagor


- Skylt Fåglar A2 TRYCK.pdf
- Skylt Kulturhistoria A2 TRYCK.pdf
- Skylt livet i vattnet A2 TRYCK.pdf
- Skylt Kågeröd A0 TRYCK.pdf
- Skylt restaurering ån A2 TRYCK.pdf
- Skylt skogen A2 TRYCK.pdf
- parkering.jpg
- parkering 2.jpg
- Cykelparkering.jpg
- Grillplats och insektshotell.jpg
- Infoskylt i fält parkering.jpg
- infoskylt i fält fågeltorn.jpg
- Infoskylt i fält vegeå.jpg
- skylt i fält skogen.jpg
- Skyltar i fält vindskydd.jpg
- skyltar i fält vegeå.jpg
- Ängssådd.jpg
- Fågelskådartorn.jpg
- Fågeltorn - faunadepå.jpg
- Fågeltorn - insektshotell.jpg
- insektshotell 2.jpg
- Uppe på fågelskådartorn 3.jpg
- vindskydd.jpg
- Kågeröds Vattenrike.jpg
- Vegeå Kågeröd, meandring_20210628.pdf
- Beslut beviljat bidrag(19462832) (0)_TMP.pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 22208646

Datum

20231120

Underskrift av behörig firmatecknare/företrädare


Kjell Hedenström

Namnförtydligande

För

Svalövs kommun

Kommun