

Projekt

Återskapande av Ekolsunds dammsystem

Län och kommun

Uppsala län, Enköping

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige

Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Postadress

Enköpings kommun

Telefon

0171 62 52 03

E-post

cassandra.telldahl.bjelkelov@enkoping.se

Organisationsnummer

212000-0282

Enhet/förvaltning

-

Postnr Postort

74580 Enköping

Mobil

070 -162 57 22

Postgiro/Bankgiro

230-8203

Betalningsreferens

3920200

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation

Stiftelsen Ekolsunds slott och park

Typ av organisation

Stiftelse

Postadress

Ekolsunds slottsallé 1

Telefon

0171-472200

E-post

nils@ekolsundsslott.se

Namn, kontaktperson

Nils Lidbaum

Postnr Postort

74950 EKOLSUND

Mobil

070-3806660

Organisationsnummer

802424-1948

Namn, organisation

Ekolsunds slott AB

Typ av organisation

Företag

Postadress

Ekolsunds slottsallé 1

Telefon

0717-472200

E-post

nils@ekolsundsslott.se

Namn, kontaktperson

Nils Lidbaum

Postnr Postort

74950 Ekolsund

Mobil

0703806660

Organisationsnummer

556618-8693

Projektbeskrivning

Projektnummer	Status	Gott exempel	Projektets tema
24109700	Beviljad	Nej	Övrigt
Projektets startår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2024	2024-08-01	2025-06-30	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är ej tätortsnära	KS2023/854	905-24	Övrig

Sammanfattning

Projektet avser att rensa dammsystemet i Ekolsunds vattenpark från sediment och öka retentionen av vatten. Vattenmagasinet är viktigt för den biologiska mångfalden samt som vattenmagasin vid stor nederbörd. Dammarna utgör dessutom en unik kulturmiljö från 1600-talets början.

Ekolsunds vattenpark från tidiga delen av 1600-talet har under åren bevarats i dess struktur. Under 2022 kom utloppen och dess reglering att restaureras för att bevara dammarnas förmåga att hålla vatten även i framtiden. Efter den åtgärden ser vi nu en viktig fortsättning i att rensa dammarna och genom att ta bort träd och sediment. Dels gör att:

- Återskapa/bevara den unika form som skapades under stormaktstiden, 1630-talet.
- Öka volymen vatten för att bättre rena vattnet innan det når Mälaren.
- Öka volymen vatten en längre tid under torrperioder - i hela Ekolsunds dammsystem.
- Öka volymen vatten till självtrycksfontänerna som syresätter och berikar dammarna.

Detta bibehåller en hög biologisk mångfald och synliggör kulturmiljön, en av Sveriges äldsta trädgårdar och vår enda bevarade vattenpark. Samarbetet natur och kulturmiljö bidrar till dubbel vinst och blir förebild för vad som kan genomföras genom samarbete.

Grumlighet av sediment under projekttiden avses fångas upp av den sänkta vattennivån i dammen under arbetena och att projektupplägget omfattar tre dammar och slutligen så kommer förrymt vatten renas i ytterligare minst två dammar innan det når Mälaren.

Arbetet är planerat till hösten för att minimera störningen.

Syfte

Restaurera ett dammsystem som både renar och fördröjer vatten innan det når Mälaren. Senaste rensningen skedde troligtvis på 1940-talet och sedan dess har flera hushålls avlopp mynnat ut i dammarna. Syftet gällande kulturmiljö är att upprätthålla den ursprungsform som dammarna haft sedan 1600-talet samt att öka vattenvolymen för att säkerställa vattentillgång i nedströms dammar och dess självtrycksfontäner. Självtrycksfontänerna syresätter vattnet men likväl så lockar och underhåller det besökare.

Syftet är att bevara de höga natur- och kulturvärdena som är knutna till Ekolsunds vattenpark. En vattenpark från 1600-talet som är unik, men för många ganska okänd. Åtgärderna syftar till att bevara och lyfta fram, genom visningar och skrift, denna svenska fontenörskonsten från stormaktstiden. Regleringen utgör en grundsten för att senare kunna hantera vatten i städerna.

Naturvärdena är höga av kontinuiteten av våtmark under 400 år och därtill de intilliggande ädellövsskogarna. Därtill har kulturmiljöns spår ökat naturvärdena i form av inhåliga träd, stensättningar m.m.

Bakgrund

Det år 2022 genomförda LONA projektet som restaurerade utloppen och nyskapade en vattenyta uppmärksammade problemet med igenväxning av dammarna. Rensningen finns med som återkommande åtgärd i upprättad vårdplan men har inte genomförts på snart 100 år.

Anledningen till detta är pengbrist och svårighet att få slotteddammar att omfattas av jordbruksstöden för skötsel av vårmarker. Dammarna har en sammanlagd yta på cirka 1,2 hektar och avvattnar omkring 1000 ha skog och 200 ha åkermark. Uppskattningsvis kan vattenvolymen fördubblas i systemet efter genomfört projekt.

Initiativtagare till projektet är Ekolsunds slott AB och genomförs i samarbete med Ekolsunds Gård samt Stiftelsen Ekolsunds slott och park.

Totalt omfattas idag 8 dammar av vattenparken, samtliga namngivna och dammarna har delvis olika hydrologi och växtlighet. Mellan dammarna finns, omkring 1,5 km porlande vatten. Bitvis i meanderande form.

Området är byggnadsminnesmärkt och dammarna finns på två olika fastigheter. Under 1900-talet har dammarna fått ta emot avloppsvatten från omkringliggande hus vilket medfört övergödning och igenväxning. Sedan 2010 och de efterföljande fem åren har samtliga fastigheter nu åtgärdade avlopp och i många fall kommunal anslutning.

Samtliga dammar huserar höga naturvärden både bland växter, insekter, krä- och groddjur. Fladdermössen representeras av flera arter och ihåliga boträd kantar-kanalen.

Restaurering av de omgivande alléträden har genomförts under 2014 samt 2022 och löpande sedan 2002 har området haft en naturvårdsinriktad skötsel. Någon plantering av nya alléträd är inte planerad i detta projekt.

Trafikverket jobbar med en grodpassage då antalet kräldjur under vår och höst är stora och Ekolsundsvägens varma asfalt nyttjas flitigt. Senaste status: Pågående

Lokala aktörer

Stiftelsen Ekolsunds slott och park, Ekolsunds gård genom Ekolsunds slott AB avser att genomföra projektet, ansökan och genomförande.

Under arbetet med att renovera utloppen från dammarna, 2022, visade det sig att det finns mycket god lokal kompetens för genomförandet. Dessa entreprenörer har tillfrågats för detta fortsatta arbete. Likaså har andra utövare offererat arbetet. Sammanfattningsvis kan sägas att resor och etablering drar iväg och har svårt att konkurrera med de lokala entreprenörerna.

Projektet bidrar till miljö kvalitetsmålen samt långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen. Projektet bidrar till Agenda 2030 genom att arbetet med att restaurera, återskapa och anlägga våtmarker i landskapet har direkt koppling till flera miljö kvalitetsmål såsom "Myllrande våtmarker", "Ett rikt växt- och djurliv", "Minskad övergödning" etc. Vidare vattenväg efter slotteddammar är direkt till Mälaren via Ekolsundsviken samt under riksväg 263 och in i Hjälstavikens naturreservat.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektet bidrar till myllrande våtmarker och ökad buffert för nederbörds vatten under högflöden. Projektet ökar därtill reningen av näringsämnen innan vattnet når Mälaren, ca 1,8 km.

Projektet bevarar och vårdar ett 400-årigt kulturarv, unikt i Sverige och "väcker" det ur sin Törnrosasömn för allmänheten att besöka och beundra.

Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald och skapar en miljö där ädellövskogar, våtmarker, stenpartier, skog, slottspark och ängs och hagmark möts.

Projektet gynnar häckande fåglar, insekter, kräldjur och fladdermöss vilka samtliga antas öka och berika den redan artrika naturmiljön. Likaså kan växtmiljön för vattenväxterna bibehållas för framtiden en dammanläggning med 400-årig kontinuitet.

Projektets långsiktiga effekter

Framtida myllrande våtmarker med stort vattenmagasin och fungerande kväve- och fosforfällor. Ökad andel fåglar, fladdermöss, kräldjur och vattenlevande insekter. Bevarad omhändertagen levande kulturmiljö allmänt känd historik bland närboende och allmänheten.

Genomförande och erfarenheter

Projektet genomfördes enligt huvuddragen i ursprunglig plan, med restaurering av tre dammar: Canalen, Stjärnan och Lilliandammen. Samtliga gräv- och restaureringsarbeten genomfördes i fält från september 2024 till maj 2025. Trots tidig sänkning av vattennivåerna visade sig sedimenten i Lilliandammen oväntat vattendränkta, vilket ledde till att en större långgrävare och bandgående dumper krävdes. Även sedimentets logistik fick justeras – från ursprunglig västlig deponi till närliggande östlig åkermark.

Projektet höll i stort sin tidplan. Viss efterbearbetning av sedimenttytor har fortsatt under våren 2025, i takt med att materialet torkat. Samarbetet mellan entreprenörer, kommunen, antikvarisk expertis och markägare har fungerat mycket väl. Projektet har gett erfarenheter kring logistik i känsliga historiska miljöer, vikten av flexibel maskinpark och att lokalt omhänderta material för att minska miljöpåverkan.

Mottagandet från allmänheten har varit genomgående positivt. Många spontana reaktioner, även från tidigare kritiska röster, har varit uppskattande. Nya öppna ytor har skapat möjligheter för både undervisning, naturvård och ökad förståelse för samspelet mellan natur och kultur. Projektet visar att även komplexa kulturmiljöer kan restaureras med moderna medel och lokal förankring – när kunskap och respekt för platsens historia leder vägen.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

De restaurerade dammarna håller nu vatten under större delen av året, vilket gynnar groddjur, insekter, fladdermöss och fågelliv. Den ökade vattenspegeln bidrar till bättre mikroklimat, naturlig återväxt av strandzoner och större biologisk variation. Tidiga observationer visar på ökad aktivitet av paddor och fladdermöss, samt förbättrad livsmiljö i kanterna. Området har även fått ett ökat pedagogiskt värde, där ekologiska samband kan visas konkret i en historiskt formad miljö. Vattenparkens koppling till Hjälstaviken ger också regionala synergieffekter för spridningsvägar och arters etablering. Effekten förstärks av regelbunden skötsel och ett redan pågående engagemang för biologisk mångfald i parken.

Samverkan med flera aktörer

Samverkan har skett mellan markägarna Ekolsunds slott och Ekolsunds gård samt mellan Enköpings kommun, antikvarisk expertis, externa maskinentreprenörer. Kommunens vattenstrateg har deltagit i planering och löpande avstämning. Antikvarisk medverkan har säkrats genom Claes Ellehag, som bidragit med historiska analyser och vägledning i fält. Ekolsunds gård har även tillhandahållit maskinresurser och stöd i logistiken. Arbetet har samordnats av ansvarig projektledare på plats under hela genomförandet.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Uppföljning sker genom återkommande visuell kontroll vid vår- och höstinspektion, samt i samband med skötsel av kanter och in- och utlopp. Observationer av djurliv, sedimentrörelser och växtetablering dokumenteras löpande. Vattennivåer och eventuell grumling följs visuellt, och särskilda noteringar görs vid höga flöden.

Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

Hållbarhetsmål 2030	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Ingen fattigdom	X		
Ingen hunger	X		
Hälsa och välbefinnande	X		
God utbildning för alla	X		
Jämställdhet	X		
RentVattenOchSanitet	X		
HållbarEnergiFörAlla	X		
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	X		
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	X		
Minskad ojämlikhet	X		
Hållbara städer och samhällen	X		
Hållbar konsumtion och produktion	X		
Bekämpa klimatsförändringen	X		
Hav och marina resurser	X		
Ekosystem och biologisk mångfald			X
Fredliga och inkluderande samhällen	X		

I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen?

Miljö kvalitetsmål	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Begränsad klimatpåverkan	X		
Frisk luft	X		
Försurning	X		
Giftfritt	X		
Ozonskikt	X		
Strålning	X		
Övergödning		X	
Sötvatten	X		
Grundvatten		X	
Kust och hav	X		
Våtmark			X
Skog		X	
Odlingslandskap		X	
Fjäll	X		
Bebyggelse		X	
Djur och växter			X

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2024-08-01	2025-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
1 592 426 kr	786 565 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
1 601 794 kr	786 565 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
79 - Skapa dammar/småvatten/våtmark		14500	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	03c - Våtmark - Övriga våtmarker	04 - Grod- och kräldjur	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		04 - Landskapskaraktär – natur och kulturarv	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2025	
Motivering till förändringar			
Ingen information			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Bortagning av sediment, se detaljerad projektbilaga - LONA Rensning av Ekolsunds dammsystem, del 1

Förvaltning av resultat efter projekttiden

Markägaren är fortsatt förvaltare efter projekttiden.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2024-08-01	2025-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
584 066 kr	292 468 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
280 760 kr	277 760 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
77 - Borttagning av vegetation (t.ex. röjning/fräsning)		2300	m2
Huvudsakligt miljösmål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	04 - Skog	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		07 - Natur-och kulturturism	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2025	
Motivering till förändringar			
14708 kr överförs från del 2 till del 3 för att genomföra åtgärderna inom budgeten			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Bortagning av sediment, se detaljerad projektbilaga - LONA Rensning av Ekolsunds dammsystem, del 2

Förvaltning av resultat efter projekttiden

Markägaren är fortsatt förvaltare efter projekttiden.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2024-08-01	2025-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
228 656 kr	118 318 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
605 173 kr	133 026 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
07 - Våtmarksprojekt - genomföra restaurering och anläggning			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
77 - Borttagning av vegetation (t.ex. röjning/fräsning)		1450	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	10 - Övrigt	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		12 - Upptag och nedbrytning av näringsämnen och gifter	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2025	
Motivering till förändringar			
14708 kr överförs från del 2 till del 3 för att genomföra åtgärderna inom budgeten			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Borttagning av sediment, se detaljerad projektbilaga - LONA Rensning av Ekolsunds dammsystem, del 3

Förvaltning av resultat efter projektiden

Markägaren är fortsatt förvaltare efter projektiden.

Kostnader per kostnadsslag

Arbetskostnad	246 375 kr
Material	89 330 kr
Köpta tjänster	2 152 022 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr)	2 487 727 kr

Summering åtgärder

Åtgärdsnummer		Total kostnad	Sökt bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan Utfall	1 592 426 kr 1 601 794 kr	786 565 kr	786 565 kr 786 565 kr	0 kr 0 kr
2	Ansökan Utfall	584 066 kr 280 760 kr	292 468 kr	292 468 kr 277 760 kr	0 kr 0 kr
3	Ansökan Utfall	228 656 kr 605 173 kr	118 318 kr	118 318 kr 133 026 kr	0 kr 0 kr
Summa	Ansökan Utfall	2 405 148 kr 2 487 727 kr	1 197 351 kr	1 197 351 kr 1 197 351 kr	0 kr 0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Stiftelse		Stiftelsen Ekolsunds slott och park		1
Period från			Period till	
2024-01-01			2025-03-16	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP		Värde av ideellt arbete
2024	120 000 kr	0 kr		0 kr
2025	-	-		-
Totalt	120 000 kr	0 kr		0 kr

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Företag		Ekolsunds slott AB		2
Period från			Period till	
2024-01-01			2025-03-16	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP		Värde av ideellt arbete
2024	-	163 800 kr		-
2025	-	-		-
Totalt	0 kr	163 800 kr		0 kr

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun		Enköping		Medfinansieringsintyg_EN K
Period från			Period till	
2024-08-01			2025-06-30	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP		Värde av ideellt arbete
2024	-	12 000 kr		-
2025	-	12 000 kr		-

Totalt	0 kr	24 000 kr	0 kr
---------------	-------------	------------------	-------------

Typ av finansiär	Namn/Kommun	Intyg bilaga
Staten	Länsstyrelsen Uppsala län (bidrag till värdefulla kulturmiljöer)	4

Period från	Period till
2024-08-01	2025-06-30

År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2024	900 000 kr	-	-
2025	-	-	-
Totalt	900 000 kr	0 kr	0 kr

Totalt belopp från samtliga finansiärer

Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
1 020 000 kr	187 800 kr	0 kr

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
_01	Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som anges i detta beslut.	Ja
_03	Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Ja
_04	För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i LONA-registret, och en pdf av rapporten e-postas till Länsstyrelsen, senast den 1 mars varje år.	Ja
_05	En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Ja
_06	Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansierat för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser m.m. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.	Ja
_07.1	Åtgärder som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Ja
_08	Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Ja
_09	Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska vara tillgängligt för alla. Exempelvis ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.	Ja
_10.2	Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under projektets löptid.	Ja
_11.3	För åtgärder som kan definieras geografiskt ska en GIS-fil lämnas in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår	Ja
_13	Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se .	Ja
_13.1	Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/uppsala .	Ja
_24.1	Fynd av invasiva främmande arter ska rapporteras till webbplatsen www.invasivaarter.nu . Övriga arter ska läggas in på Artportalen	Ja
_26	Informationsmaterial som tas fram inom projektet ska vara tillgängligt på kommunens webbplats.	Ja

Id	Beskrivning	Uppfylld
_27	Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter.	Ja
14 Gul skunkkalla	Vid hantering av gul skunkkalla och massor där den vuxit ska Naturvårdsverkets vägledning "Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter" följas. https://naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiv-a-frammande-arter/saker-avfallshantering	Ja

Godkända ändringar

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

Motivering till beslut

Politikområden

- Turism (10 %) Sveriges första och enda bevarade vattenpark från 1600-talet
- Kulturmiljö (30 %) Levande och underhållen kulturmiljö med 400-årig historia
- Övrigt av betydelse för naturvård (60 %) Rening och retention av dagvatten från åker och skogsmark


Bilagor

- Skärmavbild 2023-06-12 kl. 10.45.55.png
- Ekolsunds parkanläggning - Vårdplan och historik.pdf
- Karta - Områden LONA.png
- Skärmavbild 2023-11-27 kl. 10.14.48.png
- LONA Rensning av Ekolsunds dammsystem 2024 - Inckickad.pdf
- Medfinans Stiftelsen.pdf
- medfinansieringsintyg LONA 2023 - Ekolsunds slott .pdf
- Budgetmall för LONA-ansökan 2023.xlsx
- Karta med ytor.png
- LONA Rensning av Ekolsunds dammsystem_underskrift.pdf
- Medfinansieringsintyg_ENK.pdf
- Beslut, bidrag till värdefulla kulturmiljöer.pdf
- Delbeslut om preliminärt bidrag för LONAprojektet Återställning av Ekolsunds dammsystem(28967875).pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 24109700

2025-05-14

Datum



Underskrift av behörig firmatecknare

Daniel Pettersson

Namnförtydligande

För

Enköpings

Kommun

